

Số: /TB-BYT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**THÔNG BÁO****Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp Báo cáo kết quả giám sát định kỳ lần thứ 5 của Ngân hàng Thế giới đối với Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”**

Ngày 23/5/2022, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp Báo cáo kết quả giám sát định kỳ của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (GSD) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự trực tiếp tại cuộc họp có đại diện WB là bà Steffi Stallmeister - Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư, bà Nguyễn Thùy Anh và bà Đào Lan Hương đồng Chủ nhiệm Dự án lãnh đạo; phía Bộ Y tế có bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính kiêm Giám đốc Dự án và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên: Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Ban Quản lý Dự án Trung ương (CPMU); trực tuyến với điểm cầu của 13 tỉnh thụ hưởng Dự án bao gồm Sở Y tế/Ban Quản lý Dự án các tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Sau khi nghe Ngân hàng Thế giới báo cáo về kết quả đoàn công tác lần thứ 5 (từ ngày 23/3 đến ngày 08/4/2022) kèm các đề xuất, kiến nghị với Dự án thành phần của Bộ Y tế và 13 Dự án thành phần tại các tỉnh; ý kiến của các đồng chí dự họp; để thúc đẩy tiến độ, tăng mức độ giải ngân của Dự án, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế kết luận như sau:

**1. Công tác tổ chức**

- Ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm/đánh giá tiến độ thực hiện dự án, ít nhất quý họp 1 lần để rút kinh nghiệm và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai Dự án; đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Trưởng Ban chỉ đạo nghe những khó khăn vướng mắc liên quan đến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thụ hưởng Dự án để kịp thời tháo gỡ.

- Các PPMU chọn các cán bộ có năng lực, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ về quản lý Dự án để thực hiện Dự án đạt tiến độ và hiệu quả.

- Chủ đầu tư/Sở Y tế phải có sự phối hợp chặt chẽ với các Sở/ngành liên quan trong tỉnh, đặc biệt sự phối hợp giữa Sở Y tế/PPMU với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong địa bàn thực hiện dự án.

- Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đối với từng Sở/ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thụ hưởng dự án.

## **2. Công tác thực hiện**

Về cơ bản công tác thực hiện dự án được chia làm 05 phần bao gồm (i) Xây dựng; (ii) Mua sắm trang thiết bị; (iii) Đào tạo; (iv) Tăng cường chất lượng dịch vụ; (v) Chính sách – sáng kiến. Theo các nội dung trên, công tác thực hiện Dự án theo từng tuyến như sau:

### **2.1. Đối với các dự án thành phần tại tỉnh**

- Các PPMU tập trung xây dựng và mua sắm trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và tăng mức giải ngân của Dự án tại tỉnh.

- Dự án thành phần tại các tỉnh phải điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) như tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bạc Liêu khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt FS điều chỉnh trong tháng 6/2022.

- Đẩy mạnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, lưu ý các công trình xây dựng phải được lập kế hoạch/lộ trình phù hợp với từng vị trí, địa bàn thi công nhằm tối ưu việc xây dựng triển khai nhiều công trình nhất trong một khoảng thời gian.

- Đối với việc bố trí mặt bằng xây dựng các trạm y tế trên khu đất mới (phải giải phóng mặt bằng), phải đảm bảo các yêu cầu về an sinh xã hội và môi trường, phù hợp chế độ chính sách an sinh xã hội của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù tại địa phương.

- Các PPMU chủ động rà soát nhu cầu thực tế về các cơ sở y tế cần hỗ trợ đầu tư để điều chỉnh phạm vi, tiến độ thực hiện, nguồn vốn giải ngân phù hợp với năng lực thực hiện của các PPMU và thời gian thực hiện còn lại của Dự án.

- Bộ Y tế/CPMU đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hỗ trợ các tỉnh trong công tác giải ngân, bố trí và thực hiện nguồn vốn vay. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn thực hiện của năm, dự án thành phần tại các tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động liên hệ, làm việc với các Bộ/Ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Bạc Liêu tập trung, thúc đẩy tiến độ dự án, đảm bảo đạt tiến độ theo đánh giá lần tiếp theo của WB.

## **2.2. Đối với Ban Quản lý dự án Trung ương**

- CPMU tập trung vào nội dung triển khai các hoạt động đào tạo, tăng cường chất lượng dịch vụ và phát triển chính sách, sáng kiến. Các kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động đào tạo, tăng cường chất lượng dịch vụ cần kết hợp các hình thức hợp lý thúc đẩy tiến độ triển khai. Các nội dung hoạt động liên quan đến phát triển chính sách – sáng kiến, cần tập trung hỗ trợ vào việc cập nhật, sửa đổi các chính sách liên quan đến Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược,... chính sách nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng, y tế thôn bản, y tế cơ sở.

- Về công tác đánh giá giữa kỳ, CPMU phối hợp cùng WB thành lập các đoàn khảo sát, đánh giá đối với các tỉnh thuộc dự án. Kết quả đánh giá thể hiện trong báo cáo cần lưu ý lập phân tích, phân chia tuyến trung ương, tuyến tỉnh. Trong báo cáo với tuyến tỉnh, cần thể hiện chi tiết việc đánh giá theo từng tỉnh với nội dung về công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, công tác tổ chức, nhân sự, kế hoạch, tiến độ triển khai theo từng địa điểm đầu tư, khó khăn và kiến nghị.

- Đối với các văn bản, tài liệu của các PPMU gửi đến CPMU để được hướng dẫn thì CPMU phải có văn bản trả lời trong thời gian 07 ngày làm việc.

## **2.3. Đối với WB**

Sớm tháo gỡ các lỗi kỹ thuật trên hệ thống phần mềm rút vốn cho các tỉnh để thúc đẩy công tác giải ngân của Dự án.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**

### **Nơi nhận:**

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh Dự án;
- SYT, Ban QLDA các tỉnh Dự án;
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, VPB1.

**Hà Anh Đức**